



## Elevatorprojektet - Orienteringskrivelse V.

### **Tidsplan**

Bestyrelsen har nu fået bekræftet leveringstiden fra *Schindler Elevatorer A/S*.

Schindler begynder udskiftningen af den første elevator:

**Tirsdag den 3. april 2018**

Det er tirsdag efter 2. påskedag, og det bliver **elevatoren i 5F**, der bliver den første.

Rækkefølgen for udskiftningen af elevatorerne er fastlagt til følgende:

**5F, 5E, 5A, 5H, 5C, 5G og 5B**

Det forventes, at den samlede varighed af nedtagning af gammelt udstyr og montage af nyt vil være ca. 5 uger.

I montageperioden vil den pågældende opgang vil være helt uden elevator.

Opgangene tages én ad gangen, således at der først begyndes på opgang 5E, når elevatoren i 5F er i drift igen og så fremdeles.

Bestyrelsen vil selvfølgelig følge arbejdet tæt og sørge for varsling af de enkelte opgange i så god tid som overhovedet muligt.

Der vil ikke blive arbejdet i weekender, på helligdage og i en 3-ugers sommerferie.

### **Økonomi**

De betalinger, der er aftalt med Schindler, samt mindre ekstraomkostninger vedrørende forsikringer m.v. vil i byggeperioden blive afholdt over det byggelån, som Ejerforeningen har optaget til formålet. Når det samlede projekt er afsluttet, gøres kontoen op og saldoen fordeles mellem Ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal. Det vil herefter være op til hvert enkelt medlem at beslutte, hvorvidt man ønsker at indbetale udeståendet med det samme eller lade det afvikle som et annuitetslån over 20 år. Der vil til den tid blive informeret særskilt herom.

Bestyrelsen