

Den tredje elevator forventes idriftsat fredag 13. juli!

Montørerne fra Schindler Elevatorer A/S forventer nu, at montagetiden foreløbigt kan reduceres fra de oprindelige 5 arbejdsuger til 4 arbejdsuger pr. elevator, hvis der ikke opstår uforudsete problemer.

Derfor er planen for moderniseringen af elevatoren i opgang **5A**, at denne kan sættes **i drift fredag den 13. juli**, når myndighederne har godkendt den.

Som nævnt i **Orienteringsskrivelse V** af 18. februar fortsætter Schindler herefter med reovering af elevatoren i **opgang 5H**. Efter den nuværende plan forventes arbejdet således påbegyndt her:

mandag den 16. juli 2018

Også her forventer Schindler, at reoveringen kan færdiggøres inden for en 4 ugers (arbejdsuger) periode. Det vil sige, at elevatoren i **5H** på nuværende tidspunkt **forventes idriftsat senest fredag den 10. august**.

På grund af sommerferie vil reoveringen af elevatoren i **opgang 5C** blive startet op **mandag den 27. august** med en forventet varighed på ca. 4 arbejdsuger.

Bestyrelsen vil selvfølgelig stadig følge arbejdet tæt og sørge for varsling af de enkelte opgange i så god tid som overhovedet muligt. Der vil fortsat ikke blive arbejdet i weekenderne.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at nummereringen af etagerne på knapper og display i elevatoren senere vil blive ændret tilbage til det rigtige.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen